

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 19 ianuarie 2016

Metrorex informeaza publicul despre stadiul actiunilor privind consolidarea si punerea in siguranta a terenului din zona Eroilor

Metrorex, in calitate de beneficiar al lucrarilor aferente Magistralei 5 de metrou, informeaza publicul despre stadiul actiunilor privind consolidarea si punerea in siguranta a terenului, precum si masurile pentru reluarea cat mai urgent a traficului din zona Eroilor. Metrorex a participat in 23.12.2015 si in 04.01.2016 la sedintele organizate la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, sedinte solicitate de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si Prefectura, cu toate Partile si institutiile implicate, pentru analiza situatiei. A fost prezentat graficul actiunilor de punere in siguranta a zonei. Graficul care prevede ca data finala de executie - 22.03.2016 - a fost agreat si de catre expertii tehnici atestati, experti care vor realiza expertizarea tehnica finala a zonei afectate. De asemenea, Metrorex a participat in 21.12.2015, 24.12.2015 si 04.01.2016 la sedintele de coordonare cu verficatorii de proiect si expertii de specialitate, sedinte convocate de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), unde s-au analizat posibilitatile de accelerare a lucrarilor. Expertii au concluzionat ca din punct de vedere tehnic nu se pot finaliza actiunile mai devreme de data prevazuta in graficul intocmit. Metrorex a solicitat si primit zilnic de la Constructor rapoarte cu privire la lucrarile intreprinse la statia Eroilor 2; reprezentantii Metrorex au fost permanent prezenti in teren alaturi de Consultant si Constructor.

Metrorex urmareste respectarea implementarii graficului de executie si in acest sens a solicitat executantului actiuni urgente si concrete pentru obtinerea tuturor avizelor de la PMB si detinatorii de utilitati pentru executia lucrarilor.

A coordonat intalnirile cu antreprenorul, expertii, proiectantul si consultantul. S-a analizat in permanenta stadiul implementarii actiunilor privind consolidarea si punerea in siguranta, precum si masuri de accelerare necesare pentru reluarea traficului cat mai urgent. Metrorex a analizat si avizat in regim de urgenta in cadrul Consiliului Tehnico - Economic, documentatiile tehnice care detaliaza lucrarile necesare: consolidare teren aferent imobilului de pe B-dul Eroii Sanitari, nr. 55, consolidare generala teren, consolidare si punere in siguranta a canalului colector, epuismenete, documentatii care au fost puse la dispozitie cu promptitudine executantului lucrarilor mentionate.

Metrorex a solicitat ca în perioada în care circulația de pe Bd. Eroilor este restricționată, să se realizeze accesul care subtraversează Bd. Eroilor, acces care oricum ar fi necesitat o întrerupere a traficului în această zonă timp de trei luni (perioada prevăzută în proiect și programată conform graficului general al lucrărilor pentru luna mai 2016). Lucrările se vor desfășura cu încadrare în perioada prevăzută în graficul aferent lucrărilor de consolidare și punere în siguranță astfel încât să se evite o nouă restricționare a circulației. În ceea ce privește monitorizarea tasărilor, situația este stabilă. Nu s-au mai înregistrat deplasări la clădirile din Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 și Bd. Eroilor, nr. 2, respectiv la terenul aferent zonei afectate sau la rețele.

Au fost realizate următoarele lucrări:

- Consolidare a clădirilor:
- 12 injectii de consolidare verticale la clădirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje)
- 12 injectii înclinate la 25 grade la clădirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje)
- 12 injectii înclinate la 25 grade la clădirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (injectare teren)
- 7 injectii înclinate la 40 grade la clădirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (foraje)
- 7 injectii înclinate la 40 grade la clădirea de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (injectii)
- 7 injectii verticale la clădirea de pe Bd. Eroilor, nr. 2 exteriorul curții (foraje)
- 8 injectii verticale de consolidare a coltului stației (foraje + manseta).
- Sigilare preliminară 100 % a scutului TBM.
- 5 puturi suplimentare de epuizament.
- La rețelele de pe Bd. Eroii Sanitari (canal):
- 26 piloti Dn 400 suport canal
- 37 injectii verticale (foraje)
- 37 injectii verticale (injectii)
- 75 injectii înclinate (foraje)
- 75 injectii înclinate (injectii)
- Consolidare a suprafețelor stradale:
- Sistem de consolidare (foraj+teacă): 250 buc.
- Sistem de consolidare: 33 injectii

Lucrări ce se vor executa în perioada următoare:

- se va finaliza consolidarea terenului din Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 și din Bd. Eroilor, nr. 2
- consolidarea și refacerea rețelelor afectate de pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 (canal)
- consolidarea și refacerea suprafeței stradale
- finalizarea sigilării scutului TBM prin injectii
- alte lucrări care vor fi necesare după finalizarea expertizării clădirilor, rețelelor și terenului afectat.



Lucrarile de consolidare la terenul aferent imobilului situat pe Bd. Eroii Sanitari, nr. 55 se vor finaliza in jurul datei de 27.01.2016, urmand ca expertii sa-si exprime punctul de vedere cu privire la intrarea locatarilor in imobil.

Cerem scuze pentru disconfortul creat, atat locatarilor zonei, cat si cetatenilor capitalei pentru devierile de trafic.

Persoană de contact: Andreea Robe
Email: andreea.robe@metrorex.ro
Societatea Comercială de Transport cu Metroul- Metrorex S.A.
București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro
Tel: 021 336 00 90, interior 5398